

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2019	4	PUE190401653951	Proyecto de inversión	641056.33	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641056.33, modificado:641056.33}}	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARAJE DE TALZINTAN EN LA LOCALIDAD DE NEXPAN, PERTENECIENTE AL MUNI - 285748	21	Puebla	75
2019	4	PUE190401612199	Proyecto de inversión	1110587.55	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110587.55, modificado:1110587.55}}	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NEXPAN EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 157959	21	Puebla	75
2019	4	PUE190401653832	Proyecto de inversión	888203.52	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888203.52, modificado:888203.52}}	REHABILITACION Y EMBALASTRADO DE LA CALLE DE SAN ANDRES EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 285539	21	Puebla	75
2019	4	PUE190401612249	Proyecto de inversión	232474.46	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232474.46, modificado:232474.46}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA PRIMERO DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TANAMACOYAN EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 158126	21	Puebla	75
2019	4	PUE190401613091	Proyecto de inversión	1336421.08	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336421.08, modificado:1336421.08}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GILDARDO LEMINI EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBL - 160488	21	Puebla	75
2019	4	PUE190401653924	Proyecto de inversión	1289000.51	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289000.51, modificado:1289000.51}}	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA. - 285704	21	Puebla	75
2019	4	PUE190401685592	Adquisición	176360.23	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176360.23, modificado:176360.23}}	Adquisicion de material electrico para mantenimiento de alumbrado publico en el municipio de Hueyapan, Puebla.	21	Puebla	75
2019	4	PUE190401653617	Proyecto de inversión	1330675.49	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330675.49, modificado:1330675.49}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN MIGUEL ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 285201	21	Puebla	75

2019	4	PUE190401654068	Proyecto de inversión	1336739.33	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES Y SUBSIDIOS, monto:1336739.33, modificado:1336739.33}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS),}	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD LA AURORA, EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA. - 285940	21 Puebla	75
2019	4	PUE190401653677	Proyecto de inversión	977248.37	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES Y SUBSIDIOS, monto:977248.37, modificado:977248.37}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS),}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE NEXPAN DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN - 285290	21 Puebla	75
2019	4	PUE190401685580	Proyecto de inversión	613752.54	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES Y SUBSIDIOS, monto:613752.54, modificado:613752.54}, ramo:33, prog_pres:5, (APORTACIONES, CONVENIOS),}	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional ¿C¿ En La Escuela Primaria Urbana "Morelos Con Clave 21dpr2415v", En La Localidad De Hueyapan En El Municipio De Hueyapan, Puebla.	21 Puebla	75
2019	4	PUE190401685589	Proyecto de inversión	598556.09	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES Y SUBSIDIOS, monto:598556.09, modificado:598556.09}, ramo:33, prog_pres:5, (APORTACIONES, CONVENIOS),}	Revestimiento de la calle 16 de septiembre del km 0+000,00 al km. 0+450,613, en la localidad de xometa en el municipio de Hueyapan, Puebla.	21 Puebla	75
2019	4	PUE190401685606	Proyecto de inversión	361886.73	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES Y SUBSIDIOS, monto:361886.73, modificado:361886.73}, ramo:33, prog_pres:5, (APORTACIONES, CONVENIOS),}	Revestimiento del camino principal a dos rios del km 0+000,00 al 0+500,00 en la Localidad de Dos Rios, en el Municipio de Hueyapan, Puebla.	21 Puebla	75
2019	4	PUE190401653874	Proyecto de inversión	727266.96	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES Y SUBSIDIOS, monto:727266.96, modificado:727266.96}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS),}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 8 DE MARZO EN EL PARAJE DE XOMETA LOCALIDAD AHUATEPEC EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 285605	21 Puebla	75
2019	4	PUE190401611995	Proyecto de inversión	1097695.83	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES Y SUBSIDIOS, monto:1097695.83, modificado:1097695.83}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS),}	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES GALEANA EN EL PARAJE TALCOZAMAN Y MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE COLOSTITAN PERTE - 157285	21 Puebla	75
2019	4	PUE190401685604	Proyecto de inversión	537016.21	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES Y SUBSIDIOS, monto:537016.21, modificado:537016.21}, ramo:33, prog_pres:5, (APORTACIONES, CONVENIOS),}	Pavimentacion con concreto hidraulico de la privada Luis Donaldo Colosio del cadenamamiento 0+000,00 al 0+100,57, en la Localidad de Barrio Alto, en el Municipio de Hueyapan, Puebla.	21 Puebla	75
2019	4	PUE190401685573	Adquisición	267392.18	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES Y SUBSIDIOS, monto:267392.18, modificado:267392.18}, ramo:33, prog_pres:5, (APORTACIONES, CONVENIOS),}	Adquisición de uniformes y equipamiento para elementos de Seguridad Publica en el Municipio de Hueyapan, Puebla	21 Puebla	75

2019	4 PUE190401613132	Proyecto de inversión	928925.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y monto:928925.45, modificado:928925.45}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS), DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 160668}	21 Puebla	75
2019	4 PUE190401685585	Proyecto de inversión	292540.88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y monto:292540.88, modificado:292540.88}, ramo:33, prog_pres:5, (APORTACIONES, CONVENIOS), Hueyapan, Puebla.	21 Puebla	75
2019	4 PUE190401653799	Proyecto de inversión	1320842.98	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y monto:1320842.98, modificado:1320842.98}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS), EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 285487}	21 Puebla	75
2019	4 PUE190401653721	Proyecto de inversión	1168514.49	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y monto:1168514.49, modificado:1168514.49}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS), MUNICIPIO DE HUEYAPAN - 285350}	21 Puebla	75
2019	4 PUE190401654090	Proyecto de inversión	41429.85	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y monto:41429.85, modificado:41429.85}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS), MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 285983}	21 Puebla	75
2019	4 PUE190401654244	Acción	486561.44	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y monto:486561.44, modificado:486561.44}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS), 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 286212}	21 Puebla	75
2019	4 PUE190401653754	Proyecto de inversión	1425622.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y monto:1425622.97, modificado:1425622.97}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS), HUEYAPAN PUEBLA. - 285418}	21 Puebla	75
2019	4 PUE190401654008	Proyecto de inversión	395258.82	{ff1: {ciclo_recurso:2019, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y monto:395258.82, modificado:395258.82}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS), REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL PARAJE DE TEPETITANAPAN EN LA LOCALIDAD DE NEXPAN EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA. - 285835}	21 Puebla	75

2019	4 PUE190401685596	Proyecto de inversión	695112.57	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695112.57, modificado:695112.57}}	Revestimiento de camino principal a Pahuapan en tramos criticos, en la Localidad de Tetelilla en el Municipio de Hueyapan, Puebla.	21 Puebla	75
2019	4 PUE190401653893	Proyecto de inversión	981638.88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981638.88, modificado:981638.88}}	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESC PRIMARIA BILINGUE CUAUHEMOC EN EL PARAJE DE TALTZINTAN DE LA LOC NE - 285652	21 Puebla	75
2019	4 PUE190401613191	Proyecto de inversión	1661907.32	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661907.32, modificado:1661907.32}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLOSTITAN EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 160900	21 Puebla	75

DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSITUACION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS
Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	285748	561	534	0
Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYAPAN	157959	389	340	0
Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	285539	43	50	0
Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYAPAN	158126	380	350	0
Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYAPAN	160488	100	80	0
Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	285704	486	486	0
Hueyapan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	19067	0	0	300
Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	285201	120	100	0

Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO HUEYAPAN, PUEBLA	DE	285940	124	115	0
Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO HUEYAPAN, PUEBLA	DE	285290	250	200	0
Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO HUEYAPAN, PUEBLA	DE	19057	0	0	600
Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO HUEYAPAN, PUEBLA	DE	19062	0	0	350
Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO HUEYAPAN, PUEBLA	DE	19074	0	0	350
Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO HUEYAPAN, PUEBLA	DE	285605	486	489	0
Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO HUEYAPAN	DE	157285	380	350	0
Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO HUEYAPAN, PUEBLA	DE	19070	0	0	600
Hueyapan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO HUEYAPAN, PUEBLA	DE	19057	0	0	17

Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO HUEYAPAN	DE	160668	700	800	0
Hueyapan	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO HUEYAPAN, PUEBLA	DE	19058	0	0	120
Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO HUEYAPAN, PUEBLA	DE	285487	125	125	0
Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO HUEYAPAN, PUEBLA	DE	285350	423	356	0
Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO HUEYAPAN, PUEBLA	DE	285983	28	28	0
Hueyapan		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO HUEYAPAN, PUEBLA	DE	286212	0	0	0
Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO HUEYAPAN, PUEBLA	DE	285418	125	125	0
Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO HUEYAPAN, PUEBLA	DE	285835	561	534	0

Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	19069	0	0	620
Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	285652	561	534	0
Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYAPAN	160900	380	350	0

DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_P ROYECTO_ TIPO_GEO REFERENCI A	DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYE CTO_FECHA INICIO	DETALLE_PROYE DE CTO_FECHA TERMINO	AVANCE_FINANCI ERO_RECAUDAD O	AVANCE_FINANCI ERO_COMPROME TIDO	AVANCE_FINANCI ERO_DEVENGAD O	AVANCE_FINANCI ERO_EJERCIDO	AVANCE_FINANCI ERO_PAGADO
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:7, direccion:BARRIO , 73920 NEXPAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE Y , SE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE NEXPAN DEL PARAJE DE TALTZINTAN, lon:-97.41599671, 1 lat:19.88587333}}	13-11-2019	14-12-2019	641056.33	541056.33	541056.33	541056.33	541056.33
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:953.0, meta_modificada:953.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO , 73920 NEXPAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA SE REALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.42325879, 1 lat:19.88424897}}	17-07-2019	31-08-2019	1110587.55	1110587.55	1110587.55	1110587.55	1110587.55
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:28, direccion:CALLE SAN ANDRES BARRIO , 73920 BUENAVISTA, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, EN ESTA OBRA SE VERA BENECIADA LA CALLE SAN ANDRES, lon:- 1 97.44292663. lat:19.8980889}}	22-10-2019	23-11-2019	888203.52	888203.52	888203.52	888203.52	888203.52
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:CALLE CALLE 1 DE SEPTIEMBRE BARRIO , 73920 TANAMACOYAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE Y , LA CALLE SE REALIZARA SOBRE LA CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE, lon:-97.43319345, lat:19.88887482}}	24-07-2019	22-08-2019	232474.46	232474.46	232474.46	232474.46	232474.46
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:4, direccion:CALLE GILDARDO LEMINI BARRIO , 73920 LA AURORA, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE CALLE GILDARDO ROJAS LEMINI Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE GILDARDO ROJAS LEMINI, lon:-97.37535784, lat:19.96712138}}	24-07-2019	06-09-2019	1336421.08	1336421.08	1336421.08	1336421.08	1336421.08
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion:BARRIO , 73920 AHUATEPEC, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE Y , EN ESTA OBRA SE VERA BENEFICIADA LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, lon:-97.43212843, 1 lat:19.87170949}}	01-11-2019	14-12-2019	1289000.51	1289000.51	1289000.51	1289000.51	1289000.51
{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle Ocampo 42, Segunda Secc, Hueyapan, Pue., México, lon:-97.45010376, lat:19.88297465}}	07-11-2019	11-11-2019	176360.23	176360.23	176360.23	176360.23	176360.23
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:28, direccion:CALLE SAN MIGUEL BARRIO , 73920 BUENAVISTA, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN ESTA OBRA SE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN DE LA CALLE SAN MIGUEL, 1 lon:-97.44412826, lat:19.89690856}}	09-09-2019	25-10-2019	1330675.49	1330675.49	1330675.49	1330675.49	1330675.49

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO , 73920 LA AURORA, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE Y , ESTA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA, lon:-97.37150618, lat:19.97253634}}	1	30-11-2019	30-12-2019	1336739.33	1336739.33	1336739.33	1336739.33	1336739.33
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:7, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO , 73920 NEXPAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , LA OBRA BENEFICIARA A LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-97.41855553, lat:19.88513178}}	1	12-10-2019	15-11-2019	977248.37	977248.37	977248.37	977248.37	977248.37
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.73, meta_modificada:103.73}}	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle Ocampo 4, Segunda Secc, Hueyapan, Pue., México, lon:-97.45147705, lat:19.88297465}}	1	18-09-2019	14-12-2019	613752.54	613752.54	613752.54	613752.54	613752.54
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2703.0, meta_modificada:2703.0}}	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion:Bravo 24, Segunda Secc, Hueyapan, Pue., México, lon:-97.44735718, lat:19.88297465}}	1	18-10-2019	18-11-2019	598556.09	598556.09	598556.09	598556.09	598556.09
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:467.99, meta_modificada:467.99}}	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:25, direccion:Calle Ocampo 4, Segunda Secc, Hueyapan, Pue., México, lon:-97.45147705, lat:19.88297465}}	1	30-11-2019	21-12-2019	361886.73	361886.73	361886.73	361886.73	361886.73
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion:CALLE 8 DE MARZO PUEBLO , 73920 AHUATEPEC, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE Y , SE BENEFICIARA A LA POBLACION DE LA CALLE 8 DE MARZO DEL PARAJE DE XOMETA., lon:- 97.42951596, lat:19.87657028}}	1	29-10-2019	07-12-2019	727266.96	727266.96	727266.96	727266.96	727266.96
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:CALLE CALLE GALEANA PARAJE , 73920 COLOSTITÁN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE CALLE GALEANA Y , LA ELECTRIFICACION SE REALIZA SOBRE LA CALLE GALEANA, lon:-97.43620147, lat:19.87995747}}	1	22-07-2019	22-08-2019	1097695.83	1097695.83	1097695.83	1097695.83	1097695.83
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.7, meta_modificada:484.7}}	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:27, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 27, Segunda Secc, Hueyapan, Pue., México, lon:- 97.45147705, lat:19.88039177}}	1	11-11-2019	14-12-2019	537016.21	537016.21	537016.21	537016.21	537016.21
{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Gral Ignacio Zaragoza 65, Primera Secc, Hueyapan, Pue., México, lon:- 97.4446106, lat:19.88426607}}	1	07-11-2019	11-11-2019	267392.18	267392.18	267392.18	267392.18	267392.18

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:539.0, meta_modificada:539.0}}	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO , 73920 AHUATEPEC, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES LATERALES A LA PRINCIPAL SOLO QUE NO TIENEN NOMBRE, lon:-97.43880177, lat:19.86857904}}	1	24-07-2019	06-09-2019	928925.45	928925.45	928925.45	928925.45	928925.45
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:91.2, meta_modificada:91.2}}	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:No Aplica 14, Barrio Alto, Hueyapan, Pue., México, lon:-97.44598389, lat:19.87780885}}	1	09-10-2019	02-11-2019	292540.88	292540.88	292540.88	292540.88	292540.88
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, direccion:BARRIO , 73920 TETELILLA, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE TETELILLA, lon:-97.39794161, lat:19.91969049}}	1	23-09-2019	14-12-2019	1320842.98	1320842.98	1320842.98	1320842.98	1320842.98
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL DOS RIOS BARRIO , 73920 DOS RÍOS, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE Y , SE BENEFICIARA A LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE DOS RIOS, lon:-97.43001824, lat:19.87608788}}	1	11-10-2019	23-11-2019	1168514.49	1168514.49	1168514.49	1168514.49	1168514.49
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO PARAISO ESCONDIDO - DOS RIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO , 73920 DOS RÍOS, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA CONSISTE EN EL REVESTIMIENTO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE DOS RIOS, lon:-97.42926723, lat:19.92551475}}	1	30-11-2019	21-12-2019	41429.85	41429.85	41429.85	41429.85	41429.85
{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.445863, lat:19.882558}}	1	18-09-2019	12-10-2019	486561.44	486561.44	486561.44	486561.44	486561.44
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO , 73920 TETELILLA, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA CONSISTE EN LA TECHUMBRE COMUNITARIA DE LA LOCALIDAD DE TETELILLA, lon:-97.40193274, lat:19.92984772}}	1	19-10-2019	16-12-2019	1425622.97	1425622.97	1425622.97	1425622.97	1425622.97
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:7, direccion:BARRIO , 73920 NEXPAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES SE REALIZARA EN EL PARAJE DE TEPETITANAPAN EN LA LOCALIDAD DE NEXPAN, lon:-97.42114118, lat:19.88586021}}	1	20-11-2019	21-12-2019	395258.82	395258.82	395258.82	395258.82	395258.82

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3616.34, meta_modificada:3616.34}}	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, direccion:Bravo 24, Segunda Secc, Hueyapan, Pue., México, lon:-97.44735718, lat:19.88297465}}	1	08-11-2019	02-12-2019	695112.57	695112.57	695112.57	695112.57	695112.57
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:7, direccion:BARRIO , 73920 NEXPAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA PRIMARIA BILINGUE CUAUHEMOC CON LA CONSTRUCCION DE LA DIRECCION Y SANITARIOS, EN EL PARAJE DE TALTZINTAN, lon:-97.42073885, lat:19.88539914}}	1	11-10-2019	07-12-2019	981638.88	981638.88	981638.88	981638.88	981638.88
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:823.0, meta_modificada:823.0}}	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:CALLE CALLE HIDALGO BARRIO , 73920 COLOSTITÁN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE HIDALGO Y AGUNAS CALLES SIN NOMBRE, lon:- 97.43660346, lat:19.88183284}}	1	04-09-2019	21-10-2019	1661907.2	1661907.32	1661907.32	1661907.32	1661907.32

AVANCE_FINANCIERO_CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FISM-DF/19071/2019, contratista:Raul Huerta Benavidez, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:641056.33, importe_modificado:641056.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1653951/proyecto_INICIO, 1653951/proyecto_FIN, 1653951/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE INFORMA QUE POR RAZONES AJENAS LAS MIDS NO REGISTRARON LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA, SIENDO ESTA M2 POR LA CANTIDAD DE 268.05, trimestre:4.0, usuario:andressantostm, fecha:2020-01-10}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FISM/19025/2019, contratista:Sotavento Construcciones S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:1110587.55, importe_modificado:1110587.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:953.0}}	{1612199/proyecto_INICIO, 1612199/proyecto_FIN, 1612199/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FISM-DF/19064/2019, contratista:Sotavento Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:888203.52, importe_modificado:888203.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1653832/proyecto_INICIO, 1653832/proyecto_FIN, 1653832/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:SE INFORMA QUE POR RAZONES AJENAS NO SE REALIZO EL REGISTRO CORRECTO DE LA UNIDAD DE MEDIDA LAS MIDS, SIENDO ESTA ML POR LA CANTIDAD DE 399.69, trimestre:4.0, usuario:andressantostm, fecha:2020-01-10}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FISM/19026/2019, contratista:Proyectos de Infraestructura y Caminos S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:232474.46, importe_modificado:232474.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}}	{1612249/proyecto_FIN, 1612249/proyecto_INICIO, 1612249/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FISM-DF/19051/2019, contratista:Desarrollo y Modernizacion Urbana FYA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:1336421.08, importe_modificado:1336421.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}	{1613091/proyecto_INICIO, 1613091/proyecto_FIN, 1613091/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FISM-DF/19068/2019, contratista:Grupo Infraestructura y Construcciones Nor Oriental S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:1289000.51, importe_modificado:1289000.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1653924/proyecto_PROCESO, 1653924/proyecto_INICIO, 1653924/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:SE INFORMA QUE POR RAZONES AJENAS LAS MIDS NO REGISTRARON LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA SIENDO ESTA M2 POR LA CANTIDAD DE 251.72, trimestre:4.0, usuario:andressantostm, fecha:2020-01-10}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FORTAMUN-DF/19067/2019, contratista:Jose de Jesus Garcia Arroyo, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:176360.23, importe_modificado:176360.23}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1685592/proyecto_INICIO, 1685592/proyecto_FIN, 1685592/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado Registrado avances	/ Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FISM-DF/19055/2019, contratista:Pedro Luis Jimenez Parra, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:1330675.86, importe_modificado:1330675.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1653617/proyecto_PROCESO, 1653617/proyecto_FIN, 1653617/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:SE INFORMA QUE POR RAZONES AJENAS, LAS MIDS NO REGISTRARON LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA, SIENDO ESTA ML Y 325.90, trimestre:4.0, usuario:andressantostm, fecha:2020-01-10}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FISM-DF/19073/2019, contratista:Ignacio Villa Ruano, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:1336739.33, importe_modificado:1336739.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1654068/proyecto_I NICIO, 1654068/proyecto_FI N, 1654068/proyecto_PR OCESO} Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:SE INFORMA QUE POR RAZONES AJENAS LAS MIDS NO REGISTRO LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA SIENDO ESTA M2 POR LA CANTIDAD DE 427.73, trimestre:4.0, usuario:andressantosm, fecha:2020-01-10}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FISM-DF/19059/2019, contratista:Grupo Infraestructura y Construcciones Nor Oriental S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:977248.37, importe_modificado:977248.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1653677/proyecto_FI N, 1653677/proyecto_PR OCESO, 1653677/proyecto_INI CIO} Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:SE INFORMA QUE POR RAZONES AJENAS A LAS MIDS NO SE REALIZO EL REGISTRO DE LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA SIENDO ESTA M2 POR LA CANTIDAD 794, trimestre:4.0, usuario:andressantosm, fecha:2020-01-10}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FORTAMUN-DF/19057/2019, contratista:Grupo Constructor Tlatlauqui S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:613752.54, importe_modificado:613752.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.73}}	{1685580/proyecto_FI N, 1685580/proyecto_INI CIO, 1685580/proyecto_PR OCESO} Terminado	Validado Registrado avances	/ Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FORTAMUN-DF/19062/2019, contratista:Constructora de Obras de Alto Impacto S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:598556.09, importe_modificado:598556.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2703.0}}	{1685589/proyecto_I NICIO, 1685589/proyecto_PR OCESO, 1685589/proyecto_FI N} Terminado	Validado Registrado avances	/ Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FORTAMUN-DF/19074/2019, contratista:Desarrollo y Modernizacion Urbana FYA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:361886.73, importe_modificado:361886.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:467.99}}	{1685606/proyecto_I NICIO, 1685606/proyecto_FI N, 1685606/proyecto_PR OCESO} Terminado	Validado Registrado avances	/ Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FISM-DF/19065/2019, contratista:Adriana Perez Salazar, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:727266.96, importe_modificado:727266.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1653874/proyecto_I NICIO, 1653874/proyecto_PR OCESO, 1653874/proyecto_FI N} Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:SE INFORMA QUE POR RAZONES AJENAS LAS MIDS NO REGISTRO LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA PARA ESTE PROYECTO, SIENDO LA UNIDAD POSTES Y LA CANTIDAD 11, trimestre:4.0, usuario:andressantosm, fecha:2020-01-10}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FISM/19022/2019, contratista:Adriana Perez Salazar, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:1097695.83, importe_modificado:1097695.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1611995/proyecto_P ROCESO, 1611995/proyecto_INI CIO, 1611995/proyecto_FI N} Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:se informa que por razones ajenas la pagina de las mids no registro la unidad de medida correcta, siento esta "POSTES", trimestre:4.0, usuario:andressantosm, fecha:2020-01-10}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FORTAMUN-DF/19070/2019, contratista:Constructora de Obras de Alto Impacto S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:537016.21, importe_modificado:537016.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.7}}	{1685604/proyecto_I NICIO, 1685604/proyecto_PR OCESO, 1685604/proyecto_FI N} Terminado	Validado Registrado avances	/ Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CON/MHP/R33-FORTAMUN-DF/19054/2019, contratista:Comercializadora Novahom S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:267392.18, importe_modificado:267392.18}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:17.0}}	{1685573/proyecto_I NICIO, 1685573/proyecto_FI N, 1685573/proyecto_PR OCESO} Terminado	Validado Registrado avances	/ Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FISM-DF/19052/2019, contratista:Grupo Infraestructura y Construcciones Nor Oriental S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:928925.45, importe_modificado:928925.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:539.0}}	{1613132/proyecto_INICIO, 1613132/proyecto_FINAL, 1613132/proyecto_PROCESO}	Validado avances	Sin observaciones
		Terminado		
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FORTAMUN-DF/19058/2019, contratista:Desarrollo y Modernizacion Urbana FYA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:292540.88, importe_modificado:292540.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:91.2}}	{1685585/proyecto_INICIO, 1685585/proyecto_PROCESO, 1685585/proyecto_INICIO}	Validado Registrado avances	/ Sin observaciones
		Terminado		
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FISM-DF/19061/2019, contratista:Adrian Baez Mendez, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:1320842.98, importe_modificado:1320842.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1653799/proyecto_INICIO, 1653799/proyecto_FINAL, 1653799/proyecto_PROCESO}	Validado avances	{obs1: {observación:SE INFORMA QUE POR RAZONES AJENAS LAS MIDS NO REGISTRARON LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA SIENDO ESTA ML POR 1,131, trimestre:4.0, usuario:andressantosm, fecha:2020-01-10}}
		Terminado		
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FISM-DF/19060/2019, contratista:Desarrollo y Modernizacion Urbana FYA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:1168514.49, importe_modificado:1168514.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1653721/proyecto_INICIO, 1653721/proyecto_FINAL, 1653721/proyecto_PROCESO}	Validado avances	{obs1: {observación:SE INFORMA QUE POR RAZONES AJENAS LAS MIDS NO REGISTRO LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA SIENDO ESTA ML POR LA CANTIDAD DE 950, trimestre:4.0, usuario:andressantosm, fecha:2020-01-10}}
		Terminado		
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FISM-DF/19074/2019, contratista:Desarrollo y Modernizacion Urbana FYA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:41429.85, importe_modificado:41429.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1654090/proyecto_INICIO, 1654090/proyecto_FINAL, 1654090/proyecto_PROCESO}	Validado avances	{obs1: {observación:SE INFORMA QUE POR RAZONES AJENAS A ESTA ADMINISTRACIÓN NO SE REGISTRO LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA, SIENDO LA CORRECTA M3 Y LA CANTIDAD 467.99, trimestre:4.0, usuario:andressantosm, fecha:2020-01-10}}
		Terminado		
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FISM-DF/19056/2019, contratista:Raul Huerta Benavides, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:486561.44, importe_modificado:486561.44}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1654244/proyecto_INICIO, 1654244/proyecto_FINAL, 1654244/proyecto_PROCESO}	Validado avances	Sin observaciones
		Terminado		
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FISM-DF/19063/2019, contratista:Sotavento Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUIPEPEC, PUEBLA, monto:1425622.97, importe_modificado:1425622.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1653754/proyecto_INICIO, 1653754/proyecto_PROCESO, 1653754/proyecto_FINAL}	Validado avances	{obs1: {observación:SE INFORMA QUE POR RAZONES AJENAS LAS MIDS NO REGISTRARON LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA SIENDO ESTA M2 POR LA CANTIDAD DE 543, trimestre:4.0, usuario:andressantosm, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:SE INFORMA QUE POR RAZONES AJENAS LAS MIDS NO REGISTRARON LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA SIENDO ESTA M2 POR LA CANTIDAD DE 543(2), trimestre:4.0, usuario:andressantosm, fecha:2020-01-10}}
		Terminado		
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FISM-DF/19072/2019, contratista:Proyectos de Infraestructura y caminos S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:395258.82, importe_modificado:395258.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1654008/proyecto_INICIO, 1654008/proyecto_PROCESO, 1654008/proyecto_FINAL}	Validado avances	{obs1: {observación:SE INFORMA QUE POR RAZONES AJENAS NO SE REALIZO EL REGISTRO CORRECTO DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS MIDS SIENDO ESTA M2 POR LA CANTIDAD DE 241.48, trimestre:4.0, usuario:andressantosm, fecha:2020-01-10}}
		Terminado		

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FORTAMUN-DF/19069/2019, contratista:Desarrollo y Modernizacion Urbana FYA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:695112.57, importe_modificado:695112.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3616.34}}	{1685596/proyecto_INICIO, 1685596/proyecto_PROCESO, 1685596/proyecto_FINAL} Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FISM-DF/19066/2019, contratista:Constructora de Obras de Alto Impacto S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:981638.88, importe_modificado:981638.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1653893/proyecto_INICIO, 1653893/proyecto_FINAL, 1653893/proyecto_PROCESO} Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:SE INFORMA QUE POR RAZONES AJENAS LAS MIDS NO REALIZO EL REGISTRO CORRECTO DE LA UNIDAD DE MEDIDA, SIENDO ESTA M2 POR LA CANTIDAD DE 3082, trimestre:4.0, usuario:andressantosm, fecha:2020-01-10}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FISM-DF/19053/2019, contratista:Desarrollo y Modernizacion Urbana FYA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:1661907.32, importe_modificado:1661907.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:823.0}}	{1613191/proyecto_FINAL, 1613191/proyecto_PROCESO, 1613191/proyecto_INICIO} Terminado	Validado avances	Sin observaciones